

INFORME 2023

DE VIGILANCIA CIUDADANA

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

CREACIÓN DE
LOCAL COMUNAL
MULTIUSOS EN EL
SECTOR ANTA ANTA
DE LA COMUNIDAD
DE PICHACA

TAMBOBAMBA,
COTABAMBAS,
APURÍMAC



EQUIPO DE VIGILANCIA

+ Nohemí Nancy Enríquez Cconchuro
+ Yaki Torres Mío

ORGANIZACIÓN

+ Asociación de Jóvenes de Tambobamba
+ Organización de Mujeres de Tambobamba



GRUPO
Propuesta
CIUDADANA



INFORME 2023

DE VIGILANCIA CIUDADANA

PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA

Editado por
Grupo Propuesta Ciudadana
Dirección: Jirón María Parado
de Bellido 150, Magdalena
del Mar, Lima 17
Teléfono: 998 342 992
www.propuestaciudadana.org.pe

**Presidente del
Consejo Directivo:**
Javier Azpur Azpur

Coordinador Ejecutivo:
Federico Tenorio Calderón

Coordinación:
Carola Tello Soto
Melissa Andrade Chang
Liliana Rojas Rojas

Asesor:
Juan Alejandro León

**Corrección de estilo
y cuidado de edición:**
Óscar Hidalgo Wuest

Diseño y diagramación:
Edgar Vargas Tataje

Edición:
Diciembre de 2023

Presentación

El salón cultural del sector de Anta Anta, perteneciente a la comunidad de Pichaca, nace a raíz de una petición de los comuneros. Esta se dio por el crecimiento considerable de la población y con la finalidad de contar con un lugar que le permita llevar a cabo sus actividades culturales, comunales, etc. Elegimos este proyecto por la relevancia y el beneficio directo que reportará para los ciudadanos el tener un ambiente de uso comunal exclusivo.

De hecho, el salón cultural es de mucha importancia para los comuneros del sector de Anta Anta, ya que la población carece de un lugar de reunión que les permita tomar decisiones conjuntas en las mejores condiciones. No obstante, su ejecución debe hacer uso eficiente de los recursos financieros.

En este sentido, nuestros objetivos son los siguientes:

1. Verificar que el presupuesto asignado para dicho proyecto sea gastado de forma eficiente, sin ninguna malversación de fondos
2. Supervisar que todo se ejecute sin ningún inconveniente ni para la unidad ejecutora ni para los comuneros

El proceso de vigilancia realizado nos ha permitido conocer las diversas herramientas existentes en línea para encontrar la información sobre las obras que se vienen ejecutando con las inversiones públicas. Sin embargo, ha sido necesario realizar la visita a la obra para corroborar la información encontrada y conocer, además, las expectativas de los beneficiarios y vecinos que habitan en la zona donde se ejecuta.

Los logros de nuestra vigilancia en relación con hacer eficiente el gasto del presupuesto han sido hacer de conocimiento de la autoridad que la obra cuenta con pocos trabajadores y que los materiales requeridos tardan en llegar por la lejanía del lugar. Sería conveniente realizar las compras a las empresas locales para así no retrasar el avance de la obra. De este modo, se entregarían a tiempo los materiales de construcción y solo se debería aumentar el personal para avanzar lo más rápido posible y terminar en el tiempo establecido.

Agradecemos al Grupo Propuesta Ciudadana por brindarnos el IV Programa de Formación en Vigilancia Ciudadana con Asistencia Técnica. Este nos ha permitido realizar, objetiva y prácticamente, la vigilancia de la obra elegida.

Con el apoyo de

**Ford
Foundation**

**Brot
für die Welt**




USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Este documento ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Las opiniones expresadas por los autores no reflejan necesariamente el punto de vista de USAID ni del Gobierno de los Estados Unidos.

1. Datos generales del proyecto

De acuerdo con la revisión de las plataformas Consulta Amigable y Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), e Infobras de la Contraloría General de la República (CGR), al 22 de julio de 2023, se pueden precisar los siguientes datos:



Nombre del proyecto vigilado	Creación del local comunal multiusos en el sector Anta Anta de la comunidad de Pichaca, del distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac		
Periodo de vigilancia	Junio a agosto de 2023		
Código único de inversiones (CUI)	2481759		
Código del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)	2481759		
Función	Protección social/Asistencia social/Desarrollo de capacidades sociales y económicas		
Unidad formuladora	Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de Cotabambas	Unidad ejecutora	Unidad Ejecutora de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Cotabambas
Monto declaración de viabilidad	S/ 248,320.57	Monto actualizado	S/ 500,956.04
Fecha de declaración de viabilidad	19/02/2020	Fecha de inicio de obra	01/05/2023
Avance financiero	43,30%	Fecha prevista de fin de ejecución	27/07/2023
Avance físico	34,96%	Saldo por ejecutar	56,70%
Diferencia entre los avances físico y financiero	8,34%	Incremento del costo de la obra desde el primer expediente técnico	96,85%
Fecha de aprobación del primer expediente técnico	28/03/2023	Monto de aprobación del primer expediente técnico	S/ 254,476.62

N. B.: Datos actualizados a la fecha según el SSI.

2. Principales resultados

La observación principal que se pudo hacer es que la obra cuenta con pocos trabajadores, circunstancia que implica que no se avance rápido. Por ello, se debería de aumentar el personal para avanzar lo más rápido posible y terminar en el tiempo establecido.

POCOS TRABAJADORES



AVANCE LENTO

Por otro lado, los materiales requeridos tardan en llegar por la lejanía del lugar, por lo que es conveniente tratar de realizar las compras a empresas locales. Esta modalidad de compra haría que se entregaran los materiales de construcción a tiempo y, de esta manera, se evitaría el retraso de la obra.



El presupuesto se incrementó en un 96.86%. Se elevó de S/ 248,320.57 a S/ 500,956.04, debido al aumento de costo de los materiales, que fueron cotizados dos años antes.



Cartel de obra

Línea de experiencia

Paso 1



19/02/2020

APROBACIÓN DE PRESUPUESTO

Se aprueba el presupuesto con un monto de S/ 248,320.57.

Paso 2



10/07/2020

INCREMENTO DEL PRESUPUESTO

El presupuesto se incrementó en 96,86%, debido al aumento de costo de materiales.

Paso 3



16/07/2023

SOLICITUD DE VISITA

Se envió carta de solicitud de visita a la autoridad.

Paso 4



16/08/2023

VISITA A LA OBRA

Se constató la existencia de un almacén ordenado y el uso de uniforme por parte de los trabajadores.

Paso 5



15/11/2023

ENTREGA DE LA OBRA

Fecha prevista de finalización de la obra

Al realizar la visita de campo, se pudo ver que cuentan con materiales de trabajo, pero que los más necesarios corresponden a las compras que se retrasan en llegar. Todo lo anterior pone en evidencia un problema de gestión estatal, que no logra que los objetivos y las estrategias definidos en la política pública se lleven a cabo.



En la visita se pudo verificar que los materiales de trabajo más necesarios son precisamente los que demoran en llegar más por el retraso de las compras.



Interior de la obra

Los vecinos indican que la obra tiene mucha importancia para la comunidad, que apoyó con faenas en un inicio. Sin embargo, afirman que es muy pequeña y debió contar al menos con un cerco perimétrico, para evitar el ingreso de animales que pueden dañar o arrastrar cosas del local. Los beneficiarios manifiestan que el local multiuso tiene suma importancia, ya que les permitirá protegerse del clima, pues el lugar es una pampa donde hace mucho calor, frío y llueve. Además de evitar esas contingencias ambientales, hará posible que realicen sus reuniones de manera más cómoda.

OPINIONES DE VECINOS Y BENEFICIARIOS



Vecinos:

- La obra es muy importante para la comunidad.
- Es pequeña y debió contar con un cerco para evitar el ingreso de animales.

Beneficiarios:

- Local tiene suma importancia, porque los protege del clima: frío, calor y lluvia.
- Tendrán un sitio abrigado para sus reuniones.



Avance de local comunal

3. Conclusiones

- Ciertamente, el presupuesto se está ejecutado de forma correcta y no hay evidencia de malversación de fondos.
- Asimismo, los beneficiarios están muy contentos con el trabajo realizado, ya que, para ellos, el local comunal es de mucha utilidad.
- Los materiales más imprescindibles tardan en llegar porque se compran en lugares muy lejanos.

4. Recomendaciones a la autoridad

- Todos los gastos deben informarse a los beneficiarios, de modo que todo el proceso sea transparente y no se generen suspicacias.
- Se debe conminar a los beneficiarios a cuidar mucho la infraestructura del local, pues se trata de un espacio para ellos y el desarrollo de sus actividades.
- Se debe comprar los materiales más imprescindibles a proveedores locales.

5. Anexos

- Enlace a fotografías y documentos revisados para evidenciar el proceso de vigilancia:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pTLj5StA7l00jrc1yexeyBG04K-fksSv/edit?usp=drive_link&oid=103158826707991306999&rtpof=true&sd=true

Socios del Grupo Propuesta Ciudadana



Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte



Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación



Centro de Estudios para el Desarrollo Regional



Centro Peruano de Estudios Sociales



Centro de Investigación y Promoción del Campesinado



Centro de Investigación Social y Educación Popular

desco

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo

998 342 992

contacto@propuestaciudadana.org.pe

www.propuestaciudadana.org.pe

Jr. Marfa Parado de Bellido 150, Magdalena del Mar

@prop_ciudadana

grupopropuestaciudadana

Grupo Propuesta Ciudadana