

REPORTE DE
VIGILANCIA CIUDADANA
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA



POBLADORES
VIGILAN QUE SE **REABRA**
PROYECTO SUSPENDIDO DE
REPRESA PARA **RIEGO**
DE CHINCHÓN

Misahuanca • Orcopampa
Castilla • Arequipa

REPORTE DE VIGILANCIA CIUDADANA

PROYECTO DE
INVERSIÓN PÚBLICA

POBLADORES
VIGILAN QUE SE REABRA
PROYECTO SUSPENDIDO
DE REPRESA PARA RIEGO
DE CHINCHÓN

Obra colectiva

**Presidente del
Consejo Directivo:**
Javier Azpur Azpur

Coordinador Ejecutivo:
Federico Tenorio Calderón

Coordinación:
Carola Tello Soto
Silvia Ampuero Villafuerte

Asesor:
Jhoshimar Sulca Del Carpio

Corrección de estilo:
Óscar Hidalgo Wuest

Cuidado de edición:
Nelly Carrasco Camones

Diseño y Diagramación:
Edgar Vargas Tataje

EQUIPO DE VIGILANCIA

Comunidad campesina de Misahuanca

- Cerafin Pelayo Yana Yana
- Beatriz Yana Condo
- Daniel Huamani Huamani
- Vicente Ayta Yana
- Rosas Huamani Huamani

Editado por

Grupo Propuesta Ciudadana
Jirón María Parado de Bellido 150,
Magdalena del Mar, Lima 17
998 342 992
www.propuestaciudadana.org.pe

Edición digital

Hecho el Depósito Legal en
la Biblioteca Nacional del
Perú N° 2025-08194

Primera edición:

Junio de 2025

Con el apoyo de

Brot
für die Welt

Introducción

El distrito de Orcopampa se ubica en la provincia de Castilla, en el departamento de Arequipa, y se fundó en 1886, por lo que tiene una rica historia. Se encuentra a una altitud de aproximadamente 3,796 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una población cercana a los 8,557 habitantes. Su economía gira en torno a la minería, ya que es un importante centro de explotación de recursos minerales.

Tiene una serie de potencialidades de desarrollo entre las que se puede mencionar, en primer lugar, su ubicación estratégica dentro del corredor turístico que une los valles del Colca y de los Volcanes. Dicha localización le otorga un atractivo especial para el ecoturismo y el turismo de aventura, hecho al que se suma una rica identidad cultural por su riqueza cultural y sus festividades tradicionales.

Sin embargo, enfrenta problemáticas como la falta de agua para el desarrollo de la agricultura y la ganadería, y la falta de infraestructura urbana adecuada, entre sus principales desafíos. Frente a ello, la municipalidad busca impulsar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos con el desarrollo de proyectos de infraestructura para la conservación del recurso hídrico.

Por ello, la comunidad de Misahuanca ha decidido realizar la vigilancia del proyecto de inversión pública, denominado ***Mejoramiento del servicio de conducción de agua para riego de la microrrepresa de Chinchón, Misahuanca, en el anexo de Misahuanca, del distrito de Orcopampa, provincia de Castilla, departamento de Arequipa.*** Este proyecto tiene como objetivo la construcción de una represa, que permitirá almacenar agua en la zona alta de la comunidad en temporada de lluvias. Así, este recurso podrá aprovecharse para el riego en temporada de escasez.

Este proceso de vigilancia se desarrollará a través de los datos recogidos por dos medios:

1. La información pública existente acerca del proyecto seleccionado, y
2. La visita a la obra en la zona de Chinchón.

Actualmente, este proyecto se encuentra paralizado, por lo que el objetivo principal de la comunidad es su reactivación y culminación.

1. Datos generales del proyecto



El siguiente cuadro consigna el código único de inversiones del proyecto de la microrrepresa y las fechas en las que, primero, se da viabilidad a la obra y, segundo, esta se inicia. Se observa también el nivel de gobierno responsable de ejecutar el proyecto.

Proyecto	Código único de inversiones	Fecha de viabilidad	Inicio de obra	Nivel de gobierno
Microrrepresa de Chinchón	2430025	13/09/2018	15/03/2023	Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) de la Municipalidad Distrital de Orcopampa

Fuente: Plataformas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) y el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).



► Primera etapa de la microrrepresa de Chinchón de la comunidad de Misahuanca.

2. ¿Qué objetivo tuvo el proyecto y a qué población se buscó beneficiar?



El objetivo principal del proyecto fue el incremento de la producción agrícola en la población de la comunidad de Misahuanca, mediante la mejora del servicio de conducción de agua para riego. El total de beneficiarios directos de este proyecto fue de 488 habitantes.

3. ¿En qué consistió el proyecto?



El proyecto consistió en la construcción de los siguientes elementos:

- Cuerpo de presa en un área de 19.38 m²;
- Instalación de descarga de la presa, con la construcción de cámaras de válvulas en un área de 3.61 m²;
- Cámaras de descarga en un área de 6.46 m²;
- Canal de rebose en un área de 72 m²; y
- Muros de almacenamiento lado izquierdo en un área de 51.20 m² y muros de almacenamiento lado derecho en un área de 196.10 m².



► *Visita de representantes de la comunidad de Misahuanca a la microrpresa de Chinchón.*

4. Beneficiarios del proyecto

Detalles	Número de viviendas	Número de habitantes por vivienda	Total de beneficiarios	Tasa de crecimiento distrital	Población beneficiaria proyectada al 2028
Comunidad de Misahuanca	95	4	380	2.64	488

Fuente: Resumen ejecutivo del expediente técnico (ET).

5. Ejecución presupuestaria



El siguiente cuadro nos muestra cuál fue el monto con el que se dio la viabilidad y se aprobó la construcción de la microrrepresa de Chinchón; el monto ajustado, después de la elaboración del ET (monto actualizado), así como el que se ha ejecutado hasta el momento; y el porcentaje de avance físico que se ha logrado durante la primera etapa de ejecución.

Ítem	Monto viable	Monto actualizado	Monto ejecutado	Avance físico
Construcción de dique	S/ 2'572,552.00	S/ 3'167,164.85	S/ 1'223,040.00	75%

Fuente: SSI del MEF.

6. ¿Con qué fondos se financió esta obra?

Proyecto	Fuentes de financiamiento	
Mejoramiento del servicio de conducción de agua para riego de la microrrepresa de Chinchón	Recursos directamente recaudados	S/ 96,761.30
	Donaciones y transferencias	S/ 1'061,279.07
	Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	S/ 65,000.00

Fuente: SSI del MEF.

7. ¿Qué encontramos en la visita?



Durante la visita a la obra ubicada en la zona de Chinchón, se han registrado las siguientes observaciones:

1. El proyecto se encuentra actualmente abandonado y paralizado desde el año pasado, sin presencia de personal de obra en el sitio. Durante la inspección, se ha confirmado que el dique principal no fue completamente construido ni cerrado, con lo que se ha dejado la estructura inconclusa y sin la compactación adecuada de tierra en los muros.

2. Además, se ha identificado fisuras y descascaramientos en diversas zonas del muro, imperfecciones que evidencian un deterioro progresivo que compromete la estabilidad de la estructura. La falta de operatividad ha acelerado el daño, y eso hace más urgente completar el proyecto para evitar mayores afectaciones.



8. ¿Qué nos preocupa?



Los beneficiarios directos del proyecto, comuneros de Misahuanca, expresan su preocupación debido a que, hasta la fecha, la obra no ha sido concluida, mientras que el recurso hídrico es cada vez más escaso. Actualmente, la comunidad depende de las lluvias para el riego de cultivos temporales, y el recurso hídrico de esta fuente resulta insuficiente para garantizar una producción sostenible.

Asimismo, los directivos comunales destacan que la culminación del proyecto permitiría reactivar las actividades agrícolas en terrenos abandonados y mejoraría las condiciones de trabajo en el campo. Esto sería especialmente beneficioso para la población, compuesta en su mayoría por personas mayores, quienes enfrentan grandes dificultades para realizar el riego nocturno debido a las condiciones climáticas adversas y las bajas temperaturas extremas que caracterizan la zona.

La finalización de esta obra es crucial para restablecer su funcionalidad y garantizar la seguridad de la infraestructura. Sin acciones inmediatas, el deterioro del muro-dique continuará agravándose, y eso afectará su capacidad para cumplir con los objetivos previstos.

9. Recomendaciones

1. Fortalecer la comunicación con la comunidad, informando periódicamente a los beneficiarios y representantes sobre el estado actual del proyecto, asegurando transparencia en el proceso y promoviendo la participación de la población.
2. Garantizar el acceso a la información implementando una plataforma informativa de fácil acceso para que los pobladores puedan conocer detalles sobre avances, dificultades y planes de acción relacionados con el proyecto.
3. Realizar evaluaciones constantes que permitan asegurar el seguimiento del proyecto en todas sus etapas, desde el perfil hasta el ET, verificando que no se realicen modificaciones que afecten la ejecución y calidad de la obra.
4. Buscar estrategias de financiamiento para establecer alianzas con entidades públicas y privadas para gestionar recursos que permitan la culminación de la obra (se podrían explorar alternativas como fondos gubernamentales, cooperación internacional o inversión privada).

Estas recomendaciones buscan optimizar la gestión del proyecto y garantizar su culminación de manera eficiente, juntamente con la participación de la población.



► *Representante de comunidad de Misahuanca revisa los avances de la microrrepresa de Chinchón.*

10. Acuerdos con la municipalidad distrital de Orcopampa

1. La Municipalidad Distrital de Orcopampa brindará información complementaria de la primera etapa de ejecución del proyecto, en la que se indicará: (i) la suspensión del contrato con la empresa contratista por incumplimiento del cronograma de ejecución de la obra, y (ii) la liquidación de la primera etapa, ejecutada por el gobierno municipal.
2. La municipalidad, sobre la base de la solicitud de la comunidad, está agilizando los trámites necesarios ante el gobierno regional para la obtención de recursos económicos para poder continuar y finalizar la ejecución del proyecto el presente año.
3. Para la primera quincena o para finales de agosto se debe tener una respuesta del área presupuestaria del Gobierno Regional de Arequipa que indique si cuentan con saldos para transferir a este proyecto. De lo contrario, la ejecución del proyecto se iniciará a partir del primer trimestre de 2026.



► Reunión de representantes de la comunidad campesina de Misahuanca con alcalde.

Socios del Grupo Propuesta Ciudadana



dbc centro
bartolomé
de las casas



Centro Ecuménico
de Promoción y
Acción Social Norte



Centro de Estudios
para el Desarrollo
y la Participación



GRUPO
Propuesta
CIUDADANA



Centro de Estudios para
el Desarrollo Regional



Centro Peruano de
Estudios Sociales



Centro de Investigación
y Promoción del
Campesinado



Centro de Investigación
Social y Educación Popular

desco

Centro de Estudios y
Promoción del Desarrollo

☎ 998 342 992

✉ contacto@propuestaciudadana.org.pe

🌐 www.propuestaciudadana.org.pe

📍 Jr. María Parado de Bellido 150, Magdalena del Mar

✉ @prop_ciudadana

📘 grupopropuestaciudadana

📺 Grupo Propuesta Ciudadana